

工事施工予定週報

【2020年 8月17日 ~ 2020年 8月23日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月11日

監理技術者：木村 誉哉

工 種	日 付	今週実績					夏季休暇		再来週予定							再々来週予定				
		8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8 ~ 8/16		8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26		
		月	火	水	木	金	(土)	(日)	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
調節池工事	土工事 (掘削工)	土工事 掘削工							土工事 掘削工										土工事 掘削工	
		ダンプ積込・残土搬出							ダンプ積込・残土搬出										ダンプ積込・残土搬出	
	仮設構台工 ※掘削作業等を地上面から 行えるよう構台を設けます。	土工事							土工事											土工事
		土留支保工1段目 ポンプ槽部							東側：土留支保工1段目											東側：土留支保工1段目
		仮設構台工 構台・覆工設置							仮設構台工 構台・覆工設置											
	地下水位低下工	ポンプ洗浄																		
	土留工 (アンカー工)																			
資機材搬出・荷卸し								資機材搬出・荷卸し												
資機材 搬入出予定	昼間 (8時30分~17時) 搬入・搬出	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×26台 25tIRC	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×26台 25tIRC	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×26台 25tIRC 50tIRC	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×26台 25tIRC 50tIRC	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×26台 25tIRC		2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×26台 25tIRC	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×26台 25tIRC	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×26台 25tIRC	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×26台 25tIRC	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×26台 25tIRC	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×26台 25tIRC	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×26台 25tIRC	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×26台 25tIRC	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×26台 25tIRC	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×26台 25tIRC	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×26台 25tIRC		
	早朝 (5時~6時) 夜間 (21時~) 搬入・搬出																			
行 事							夏季休暇							土休日	休 日					
《 備考 》	今週・・・黒	再来週・・・赤	再々来週・・・青																	

8/8(土) ~ 8/16(日)
夏季休暇 9日間 現場休工
現場巡回警備 昼間 1回

残土搬出 10tDT×26台×4回 (104台/日) 予定

大きい音が出ます。

大きい音が出ます。