

工事施工予定週報

【2020年 10月 5日 ~ 2020年 10月 11日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月11日

監理技術者：木村 誉哉

| 日付 工種 | | 今週予定 | | | | | | | 来週予定 | | | | | | | 再来週予定 | | |
|----------|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| | | 9/28 月 | 9/29 火 | 9/30 水 | 10/1 木 | 10/2 金 | 10/3 土 | 10/4 日 | 10/5 月 | 10/6 火 | 10/7 水 | 10/8 木 | 10/9 金 | 10/10 土 | 10/11 日 | 10/12 月 | 10/13 火 | 10/14 水 |
| 調節池工事 | 土工事 | 掘削工 | | | | | | | 掘削工 | | | | | | | 掘削工 | | |
| | | ダンプ積込・残土搬出 | | | | | | | ダンプ積込・残土搬出 | | | | | | | ダンプ積込・残土搬出 | | |
| | | | | | | | | | 残土搬出 80台/日 10tDT×20台×4回=80台(予定) | | | | | | | | | |
| | 土留工(アンカー工) 仮設工 | 南側 | | | | | | | 南側 | | | | | | | 土留点検定場・通路設置 | | |
| | | 1段目 腹起し設置 | | | | | | | 1段目 腹起し設置 | | | | 西側 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1段目 腹起し設置 | | | | | | |
| | 現場内通路 舗装工 | 南側：土留アンカー緊張 | | | | | | | 南側：土留アンカー緊張 | | | | | | | 西側：土留アンカー緊張 | | |
| | | 北側 アスファルト舗装工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資機材 搬入出予定 | 昼間(8時30分~17時) 搬入・搬出 | 2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×20台 | 2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×20台 | 2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×20台 | 2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×20台 | 2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×20台 | 2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×20台 | 2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×20台 | 2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×20台 | 2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×20台 | 2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×20台 | 2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×20台 | 2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×20台 | 2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×25台 | 2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×25台 | 2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×25台 | |
| | | 早朝(5時~6時) 夜間(21時~) 搬入・搬出 | 25tRC | 25tRC | 25tRC | 25tRC | 25tRC | 25tRC | 25tRC | 25tRC | 25tRC | 25tRC | 25tRC | 25tRC | 25tRC | | | |
| 行事 | | | | | | 土休日 | 休日 | | | | | | | 土休日 | 休日 | | | |
| 《備考》 | 今週・・・黒 来週・・・赤 再来週・・・青 | | | | | | | | | | | | | | | | | |