

工事施工予定週報

【2021年 3月 29日 ~ 2021年 4月 4日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月28日

監理技術者：木村 誉哉

工 種	日 付	今週実績							来週予定							再来週予定			
		3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
調節池工事	土 工 事	掘 削 工							掘 削 工							掘 削 工			
		ダンプ積込・残土搬出							ダンプ積込・残土搬出							ダンプ積込・残土搬出			
		残土搬出 120台/日 10tDT×30台×4回=120台(実績)							残土搬出 120台/日 10tDT×30台×4回=120台(予定)										
	土 留 工 (アンカー工)	北側：土留工（アンカー工）																	
		東側：土留工（アンカー工）							東側：土留工（アンカー工）						東側：土留工（アンカー工）				
資機材 搬入出予定	昼間（8時30分～17時） 搬入・搬出	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台		2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台		2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台			
	早朝（5時～6時） 夜間（21時～） 搬入・搬出																		
行 事						土休日	休 日							土休日	休 日				
《 備 考 》 今週・・・黒 来週・・・赤 再来週・・・青																			