

工事施工予定週報

【2021年 3月 15日 ~ 2021年 3月 21日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月28日

監理技術者：木村 誉哉

工 種	日 付	今週実績							来週予定							再来週予定			
		3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
調節池工事	土 工 事	掘削工							掘削工							掘削工			
		ダンプ積込・残土搬出							ダンプ積込・残土搬出							ダンプ積込・残土搬出			
		残土搬出 40台/日 10tDT×10台×4回=40台(実績)							残土搬出 40台/日 10tDT×10台×4回=40台(予定)										
	土 留 工 (アンカー工)	南側：土留工 (アンカー工)							南側：土留工 (アンカー工)							東側：土留工 (アンカー工)			
		西側：土留工 (アンカー工)							北側：土留工 (アンカー工)							北側：土留工 (アンカー工)			
	調 査 工 (通行量調査)																		
	資機材 搬入出予定	昼間 (8時30分~17時) 搬入・搬出	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台		2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台		2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台		
		早朝 (5時~6時) 夜間 (21時~) 搬入・搬出																	
行 事						土休日	休 日							春分の日	休 日				

《 備 考 》 今週・・・黒 来週・・・赤 再来週・・・青