

工事施工予定週報

【2021年 3月 8日 ~ 2021年 3月 14日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月28日

監理技術者：木村 誉哉

日付 工種		今週実績							来週予定							再来週予定		
		3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
調節池工事	土工事	掘削工							掘削工							掘削工		
		ダンプ積込・残土搬出							ダンプ積込・残土搬出							ダンプ積込・残土搬出		
		残土搬出 40台/日 10tDT×10台×4回=40台(実績)							残土搬出 40台/日 10tDT×10台×4回=40台(予定)									
	土留工 (アンカー工)	南側：土留工 (アンカー工)							南側：土留工 (アンカー工)							東側：土留工 (アンカー工)		
		西側：土留工 (アンカー工)							西側：土留工 (アンカー工)							北側：土留工 (アンカー工)		
	調査工 (通行量調査)	左岸管理用通路 通行量調査																
	資機材 搬入出予定	昼間 (8時30分~17時) 搬入・搬出	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×10台	
		早朝 (5時~6時) 夜間 (21時~) 搬入・搬出																
	行事						土休日	休日						土休日	休日			
《備考》		今週・・・黒							来週・・・赤							再来週・・・青		