

# 工事施工予定週報

【2021年4月26日～2021年5月2日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年12月28日

監理技術者：木村 誉哉

日付 工種		今週実績							来週予定							再来週予定		
		4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
調節池工事	土工事	掘削工																
		ダンプ積込・残土搬出																
		残土搬出 120台/日 10tDT×30台×4回=120台(実績)																
	砕石・導水配管																	
	仮設工	工事写真撮影(場内)																
		ドローンによる航空撮影																
資機材搬入出予定	昼間(8時30分～17時) 搬入・搬出	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台		2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台								
	早朝(5時～6時) 夜間(21時～) 搬入・搬出																	
行事						土休日	休日		PM 三建 工事安全点検									
《備考》		今週・・・黒	来週・・・赤	再来週・・・青														

4/29(木)～5/9(日)  
春季休暇 11日間 現場休工  
現場巡回警備 昼間1回/日

4/19(月)・4/28(水)  
工事写真撮影(場内)ドローンによる航空撮影