

工事施工予定週報

【2021年 6月 7日 ~ 2021年 6月 13日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月28日

現場代理人・監理技術者：木村 誉哉

日付 工種		今週実績							来週予定							再来週予定		
		5/31	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
調節池工事	仮設工事																	2段目 切梁・腹起し撤去・解体 ポンプ槽部
	鉄筋工事	鉄筋材搬入・荷卸し							鉄筋材搬入・荷卸し									鉄筋材搬入・荷卸し
		底板配筋 Step1							底板配筋 Step2									底板配筋 Step2
	型枠工事				底板型枠 Step1				底板型枠 Step1									型枠支保工 ポンプ槽部
												型枠支保工 ポンプ槽部						型枠支保工 ポンプ槽部 底板配筋 Step2
コンクリート工事		均しコールド打設						底板コールド打設 ポンプ槽部									底板コールド打設 底盤Step1 コンクリート打設 1,140m3/日 生コン車 10t 268台(予定)	
		コンクリート打設 170m3/日 生コン車 10t 40台(予定)						コンクリート打設 150m3/日 生コン車 10t 35台(予定)									音が出ます。	
		音が出ます。						音が出ます。										音が出ます。
測量工			墨出し作業									墨出し作業						
資機材搬入出予定	昼間(8時30分~17時) 搬入・搬出	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 幹しレーン 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 生コン車×40台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 生コン車×35台 幹しレーン 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	幹しレーン 2台 生コン車×268台	幹しレーン 2台 生コン車×268台	
	早朝(5時~6時) 夜間(21時~) 搬入・搬出	早朝搬入 6:00~ 幹しレーン×2台							早朝搬入 6:00~ 幹しレーン×2台								早朝搬入 6:00~ 幹しレーン×2台	
行事						土休日	休日					AM 三建 現場安全 ハトロル		土休日	休日			
《備考》		今週・・・黒							来週・・・赤							再来週・・・青		