

工事施工予定週報

【2019年1月14日～2019年1月20日】

工事件名：下高井戸調節池工事のうち（搬出入路設置工事）

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年5月31日のうち（2018年10月2日から2019年10月下旬予定）

監理技術者：木村 誉哉

日付		今週実績							来週予定							再来週予定			
		1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	
工種		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
搬入路設置工 鋼材設置工	神田川右岸（学校側） 下流部（永福橋方向）			掘削・土砂搬出							掘削・土砂搬出								
			仮設工							仮設工								仮設工	
						護岸撤去工						護岸撤去工							
												護岸の取り壊し 音の出る作業を行ないます。							支持杭打設工 プラント設置
鋼矢板工	神田川右岸（学校側） 上流部（かなな橋方向）												掘削・土砂搬出				掘削・土砂搬出		
														護岸撤去工				護岸撤去工	
														護岸の取り壊し 音の出る作業を行ないます。				鋼材設置工	
			鋼材設置工								鋼材設置工								
管理用通路 通行止め																			
資機材 搬入出予定	昼間（8時～17時） 搬出入		2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック2往復 25tRC搬入	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	3tトラック10往復 25tRC搬出			25tRC搬入 10tトラック2往復	3tトラック10往復	3tトラック10往復	3tトラック10往復 10tトラック2往復 25tRC搬出			3tトラック10往復 10tトラック2往復 25tRC搬入	2tトラック2往復 4tトラック2往復	10tトラック4往復		
	夜間（23時～24時） 搬出入																	杭打機搬入 RX2300	
行事		休日					土休日	休日	成人の日					土休日	休日				
《備考》※		今週・・・黒		来週・・・赤			再来週・・・青												