

工事施工予定週報

【2019年 6月 24日 ~ 2019年 6月 30日】

工事件名：下高井戸調節池工事のうち（搬出入路設置工事）

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 5月31日のうち（2018年10月2日から2019年10月下旬予定）

監理技術者：木村 誉哉

工種	日付	今週実績						来週予定						再来週予定			
		6/17 月	6/18 火	6/19 水	6/20 木	6/21 金	6/22 土	6/23 日	6/24 月	6/25 火	6/26 水	6/27 木	6/28 金	6/29 土	6/30 日	7/1 月	7/2 火
土工・掘削工	神田川右岸 (学校側) 下流部 (永福橋方向)	掘削・土砂搬出	剪定・伐採工		左岸側管理用通路 通行止 2019年6月20日~2019年11月末(予定)					掘削 土砂搬出							左岸側 布掘工 試掘・舗装撤去工
	支持杭打設工	護岸撤去工 ワイヤー切断撤去			右岸側 布掘工 片側交互通行				支持杭打設工 杭打			護岸撤去工 ワイヤー切断撤去					護岸撤去工 ワイヤー切断撤去
栈橋設置工	神田川右岸 (学校側) 上流部 (かな橋方向)		栈橋設置工														圧入機後退 資機材搬出
			75tTC搬入	鋼矢板打設工 資機材搬入・組立					鋼矢板圧入工								
				剪定・伐採工													
調節池ヤード 残土運搬・仮置・整地		残土運搬				残土運搬		残土運搬		残土運搬		残土運搬					
資機材搬入出予定	昼間 (8時~17時) 搬出入	3tトラック10往復 10tトラック2往復 25tRC搬入	3tトラック10往復 10tトラック2往復	3tトラック10往復 10tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復 25tRC搬出		3tトラック10往復 10tトラック2往復 25tRC搬入	15tトラック2往復	3tトラック10往復 10tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復 25tRC搬出			3tトラック10往復 10tトラック2往復 25tRC搬入	2tトラック2往復 4tトラック2往復	3tトラック10往復 10tトラック2往復
	夜間 (23時~24時) 搬出入		低床トレー1台 クレーン搬入 23:00~	ホーロートレー1台 鋼矢板搬入 23:00~				ホーロートレー1台 鋼矢板搬入 23:00~		ホーロートレー1台 鋼矢板搬入 23:00~							
行事			夜間搬入 あります。				土休日	休日		夜間搬入 あります。				土休日	休日		

《備考》 ※ 今週・・・黒 来週・・・赤 再来週・・・青