

工事施工予定週報

【2019年12月23日～2020年12月29日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年12月11日

監理技術者：木村 誉哉

日付 工種	今週実績								来週予定						再々来週予定										
	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/1								
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水								
自転車集積所 復旧工	神田川 中央部																								
調節池工事	支障物撤去工																								
	南側ネット工 音が出ます。																								
	仮囲い設置工 西側 仮囲い設置																								
	西側 仮囲い設置 音が出ます。																								
	産廃搬出工																								
	がれき・残土搬出 音が出ます。																								
	北側 樹木剪定・撤去工																								
	支持杭打設工 南側 仮囲支持杭打設																								
	舗装工 路盤 舗装 音が出ます。																								
	ダンプ洗浄場工 洗浄機設置 ダンプ台員設置工 鉄筋・型枠・コンクリート																								
資機材 搬入出予定	昼間(8時～17時) 搬出入 10tトラック 4台×5回																								
	早朝(5時～6時) 夜間(23時～24時) 搬出入																								
行事																									
土休日 休日 土休日 休日 休日 休日 休日																									

《備考》 ※ 今週・・・黒 来週・・・赤 再来週・・・青

下高井戸調節池工事の施工状況について


【2019年 12月 23日 ~ 2019年 12月 29日】

平面図

来週の作業予定



竣工イメージ



問い合わせ先

施工者：大成・徳倉建設共同企業体
 現場代理人 大塚 剛 監理技術者 木村 晋哉
 電話番号：03-6304-7380
 070-4475-0980 (木村携帯)
 発注者：東京都第三建設事務所 工事第二課
 担当 木村、芦田
 電話番号：03-3387-6250

工事内容：【下高井戸調節池工事】

調節池 112.5m×54.5mをコンクリート構造物にて構築します。
 (越流堤・ポンプ槽・排水樋管・坂路 他)

工事工程表

工種	2019年 (令和元年)		2020年 (令和2年)				2021年 (令和3年)				2022年 (令和4年)				2023年 (令和5年)				2024年 (令和6年)													
	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12										
準備工	[赤]																															
地下調節池 導水路 ポンプ槽	[赤]		[青]				[青]				[青]				[青]				[青]													
越流堤・排水樋管																					[青]				[青]				[青]			
坂路工																					[青]				[青]				[青]			
片付工																					[青]				[青]				[青]			



QRコード：問い合わせ先が表示されます。
 HPアドレス：<https://simotakaido.com/>

QRコード

現場写真

通行止めと迂回路の状況



調節池ヤード（東側）を望む



調節池ヤード（西側）を望む

