

# 工事施工予定週報

【2020年3月23日～2020年3月29日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年12月11日

監理技術者：木村 誉哉

工種	日付	今週実績						来週予定						再来週予定					
		3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
自転車集積所 復旧工	神田川 中央部	仮囲い撤去																舗装復旧	
					スロープ撤去														
				鋼材搬入	早朝(ホ-ルトレー-)													鋼材搬入	早朝(ホ-ルトレー-)
調節池工事	地中連続壁工	地中連続壁工 1号機 (北側)																地中連続壁工 1号機 (北側)	
		削孔・鋼材建込・造成																	削孔・鋼材建込・造成
		音が出ます。																	音が出ます。
							祝日 休工	休日 作業											
		地中連続壁工 2号機 (西側)																地中連続壁工 2号機 (南側)	
		削孔・鋼材建込・造成																削孔・鋼材建込・造成	
		音が出ます。																音が出ます。	
資機材 搬入出予定	昼間 (8時～17時) 搬出入	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台		2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台		2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台		
	早朝 (5時～6時) 夜間 (23時～24時) 搬出入			早朝 6:00～ ホ-ルトレー-	早朝 6:00～ ホ-ルトレー-		早朝 6:00～ ホ-ルトレー-	早朝 6:00～ ホ-ルトレー-	早朝 6:00～ ホ-ルトレー-	早朝 6:00～ ホ-ルトレー-	早朝 6:00～ ホ-ルトレー-	早朝 6:00～ ホ-ルトレー-	早朝 6:00～ ホ-ルトレー-		早朝 6:00～ ホ-ルトレー-	早朝 6:00～ ホ-ルトレー-	早朝 6:00～ ホ-ルトレー-		
行事					春分の日	休日作業	休日							土休日	休日				

《備考》 ※ 今週・・・黒 来週・・・赤 再来週・・・青

# 下高井戸調節池工事の施工状況について

【2020年 3月 23日 ~ 2020年 3月 29日】

## 来週の作業予定


### 平面図



### 通行止めと迂回路の状況



### 竣工イメージ



### 問い合わせ先

施工者: 大成・徳倉建設共同企業体  
 現場代理人 大塚 剛 監理技術者 木村 晋哉  
 電話番号: 03-6304-7380  
 070-4475-0880 (木村携帯)  
 発注者: 東京都第三建設事務所 工事第二課  
 担当 木村、芦田  
 電話番号: C3-3387-6250

### 工事内容 : 【下高井戸調節池工事】

調節池 112.5m×54.5mをコンクリート構造物にて構築します。  
 (越流堤・ポンプ槽・排水樋管・坂路 他)

### 工事工程表

工種	2019年 (令和元年)		2020年 (令和2年)				2021年 (令和3年)				2022年 (令和4年)				2023年 (令和5年)				2024年 (令和6年)													
	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12										
準備工	■																															
地下調節池 導水路 ポンプ槽	■		■																													
越流堤・排水樋管																					■				■				■			
坂路工																					■				■				■			
片付工																													■			



QRコード : 問い合わせ先が表示されます。  
 HPアドレス : <https://simotakaido.com/>

QRコード

### 現場写真

#### 地中連続壁工 施工状況 (削孔・造成)

