

工事施工予定週報

【2020年 7月 6日 ~ 2020年 7月 12日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月11日

監理技術者：木村 誉哉

工 種	日 付	今週実績							来週予定							再来週予定		
		6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
調節池工事	仮 設 工	仮設工							仮設工									
		外周部 手摺・土留設置							外周部 手摺・土留設置									
		仮設工							仮設工							仮設工		
		SWP排水管設置							SWP排水管・ノッチタンク設置							河川内 SWP排水管設置		
	棧 橋 工	棧橋支持杭工							棧 橋 工							棧 橋 工		
		支持杭打設							桁受設置・トッププレート設置							トッププレート設置		
		音が出ます。																
	地下水位低下工	東側 スーパーウエル* イト工							北側 スーパーウエル* イト工							西側 スーパーウエル* イト工		
		削孔・スクリーン設置・ポンプ設置							管内洗浄・真空設備設置							管内洗浄・真空設備設置		
		音が出ます。																
		東側 スーパーウエル* イト工							南側 スーパーウエル* イト工							東側 スーパーウエル* イト工		
	樹木伐採・剪定工	削孔・スクリーン設置・ポンプ設置							管内洗浄・真空設備設置							管内洗浄・真空設備設置		
		音が出ます。																
	電気設備工	自転車集積所																
		街路灯設置																
	資機材搬入出予定	昼間 (8時~17時) 搬入	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復		2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復
		早朝 (5時~6時) 夜間 (21時~) 搬入・搬出	10tトラック 4台 10tDT 2台 25tRC×2台	10tトラック 4台 10tDT 2台 25tRC×2台	10tトラック 4台 10tDT 2台 25tRC×2台	10tトラック 4台 10tDT 2台 25tRC×2台	10tトラック 4台 10tDT 2台 25tRC×3台			10tトラック 4台 10tDT 2台 25tRC×3台	10tトラック 4台 10tDT 2台 25tRC×3台	10tトラック 4台 10tDT 2台 25tRC×2台	10tトラック 4台 10tDT 2台 25tRC×2台	10tトラック 4台 10tDT 2台 25tRC×2台	10tトラック 4台 10tDT 2台 25tRC×1台	10tトラック 4台 10tDT 2台 25tRC×1台	10tトラック 4台 10tDT 2台 25tRC×1台	10tトラック 4台 10tDT 2台 25tRC×1台
	行 事							土休日	休 日						土休日	休 日		
《 備 考 》 ※ 今週・・・黒 来週・・・赤 再来週・・・青																		