

# 工事施工予定週報

【2020年 8月 24日 ~ 2020年 8月 30日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月11日

監理技術者：木村 誉哉

日付 工種		今週予定							来週予定							再来週予定			
		8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
調節池工事	土工事 (掘削工)	土工事 掘削工							土工事 掘削工							土工事 掘削工			
																ダンプ積込・残土搬出			
	仮設構台工 ※掘削作業等を地上面から 行えるよう構台を設けます。	場内整備工														仮設構台工			
		手摺ネット・看板設置														構台・覆工設置			
	地下水位低下工	洗浄・バルブ調整																	
	土留工 (アンカー工)	機械整備		東側：土留工(アンカー工)					東側：土留工(アンカー工)							南側：土留工(アンカー工)			
		機械整備		西側：土留工(アンカー工)					西側：土留工(アンカー工)							北側：土留工(アンカー工)			
		音が出ます。							音が出ます。 ※ 硬い地盤を掘る際に音が発生します。							音が出ます。			
	資機材 搬入出予定	昼間 (8時30分~17時) 搬入・搬出	2tトラック2往復 4tトラック2往復 RC-40 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 RC-40 10tDT×10台 25tRC	2tトラック2往復 4tトラック2往復 50tRC	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台			2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台			2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台
		早朝 (5時~6時) 夜間 (21時~ ) 搬入・搬出																	
	行事						土休日	休日							土休日	休日			
《備考》		今週・・・黒							来週・・・赤							再来週・・・青			