

工事施工予定週報

【2020年 8月 31日 ~ 2020年 9月 6日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月11日

監理技術者：木村 誉哉

日付		今週予定							来週予定							再来週予定		
		8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9
工種		8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
調節池工事	土工事	掘削工							掘削工							掘削工		
									ダンプ積込・残土搬出									
									残土搬出 48台/日 10tDT×12台×4回=48台(予定)									
	仮設構台工 ※掘削作業等を地上面から 行えるよう構台を設けます。								中央部 仮設構台工 構台・覆工設置							北側 1段目 切梁・腹起し設置		
	地下水位低下工								ポンプ洗浄・揚水量試験									
	土留工(アンカー工)	東側：土留工(アンカー工)							南側：土留工(アンカー工)							南側：土留工(アンカー工)		
		西側：土留工(アンカー工)							北側：土留工(アンカー工)							北側：土留工(アンカー工)		
		音が出ます。							音が出ます。 ※ 硬い地盤を掘る際に音が発生します。							音が出ます。		
資機材 搬入出予定	昼間(8時30分~17時) 搬入・搬出	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台			2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×12台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×12台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×12台					
	早朝(5時~6時) 夜間(21時~) 搬入・搬出		50tRC	25tRC	25tRC	25tRC			25tRC	25tRC	25tRC	25tRC	25tRC					
行事							土休日	休日						土休日	休日			
《備考》		今週・・・黒	来週・・・赤	再来週・・・青														