

工事施工予定週報

【2020年 9月 7日 ~ 2020年 9月 13日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月11日

監理技術者：木村 誉哉

工 種	日 付	今週予定							来週予定							再来週予定		
		8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
調節池工事	土 工 事	掘 削 工							掘 削 工							掘 削 工		
		ダンプ積込・残土搬出							ダンプ積込・残土搬出							ダンプ積込・残土搬出		
		残土搬出 40台/日 10tDT×10台×4回=40台(予定)																
	仮設構台工 ※掘削作業等を地上面から 行えるよう構台を設けます。	中央部 仮設構台工 構台・覆工設置							北側 仮設構台工 1段目 切梁・腹起し設置									
												北側 仮設構台工 構台・覆工設置						
	地下水位低下工	ポンプ洗浄・揚水量試験							ポンプ洗浄・揚水量試験									
	土留工 (アンカー工)	南側：土留工(アンカー工)							南側：土留工(アンカー工)							南側：土留工(アンカー工)		
		北側：土留工(アンカー工)							北側：土留工(アンカー工)							北側：土留工(アンカー工)		
	資機材 搬入出予定	昼 間 (8時30分~17時) 搬入・搬出	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×10台		2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×10台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×10台	
早 朝 (5時 ~ 6時) 夜 間 (21時 ~) 搬入・搬出			25tRC	25tRC	25tRC	25tRC		25tRC	25tRC	25tRC	25tRC	25tRC	25tRC	25tRC	25tRC	25tRC		
行 事						土休日	休 日						土休日	休 日				
《 備 考 》		今週・・・黒	来週・・・赤	再来週・・・青														