

工事施工予定週報

【2020年 9月 28日 ~ 2020年 10月 4日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月11日

監理技術者：木村 誉哉

日付 工種		今週予定							来週予定							再来週予定				
		9/21 月	9/22 火	9/23 水	9/24 木	9/25 金	9/26 土	9/27 日	9/28 月	9/29 火	9/30 水	10/1 木	10/2 金	10/3 土	10/4 日	10/5 月	10/6 火	10/7 水		
調節池工事	土工事					掘削工 ダンプ積込・残土搬出			掘削工 ダンプ積込・残土搬出									掘削工 ダンプ積込・残土搬出		
	土留工（アンカー工）					東側 1段目 腹起し設置			南側 1段目 腹起し設置									西側 1段目 腹起し設置		
				北側：土留アンカー緊張					南側：土留アンカー緊張									西側：土留アンカー緊張		
	現場内通路 舗装工			北側 路盤砕石工				北側 路盤砕石工			北側 アスファルト舗装工									
資機材 搬入出予定	昼間（8時30分～17時） 搬入・搬出					2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×15台			2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×20台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×20台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×20台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×20台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×20台				2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×20台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×20台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×20台	
	早朝（5時～6時） 夜間（21時～） 搬入・搬出																			
行事		敬老の日	秋分の日		台風12号 雨天休工		土休日	休日										土休日	休日	
《備考》		今週・・・黒							来週・・・赤							再来週・・・青				