

工事施工予定週報

【2020年 11月 2日 ~ 2020年 11月 8日】

工事件名：下高井戸調節池工事

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月11日

11/7(土) 休日作業
騒音・振動に注意し施工致します。
ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

監理技術者：木村 誉哉

日付	今週予定							来週予定							再来週予定																	
	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11															
工種	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水															
調節池工事	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>土工事</p> <p>掘削工</p> <p>ダンプ積込・残土搬出</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>土留工（アンカー工）</p> <p>仮設工</p> <p>土留点検足場設置</p> </div> </div>																															
																	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>仮設構台工</p> <p>※掘削作業等を地上面から 行えるよう構台を設けます。</p> <p>仮設構台工</p> <p>構台・覆工設置</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>残土搬出 120台/日 10tDT×30台×4回=120台(予定)</p> </div> </div>															
																	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>永福小学校 運動会</p> <p>迂回路誘導</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>祝 日 休 工</p> <p>休 日 作 業</p> </div> </div>															
資機材 搬入出予定	昼間（8時30分～17時） 搬入・搬出	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	永福小学校 運動会 迂回路誘導	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台															
	早朝（5時～6時） 夜間（21時～） 搬入・搬出	25tRC	25tRC	25tRC	25tRC	25tRC	25tRC		25tRC	25tRC	25tRC	25tRC	25tRC	25tRC	25tRC	25tRC	25tRC	25tRC														
行事						土休日	休日		文化の日				休日作業	休日																		
《備考》	今週・・・黒 来週・・・赤 再来週・・・青																															