

工事施工予定週報

【2020年 10月 26日 ~ 2020年 11月 1日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月11日

監理技術者：木村 誉哉

| 日付 工種 | 今週予定 | | | | | | | | 来週予定 | | | | | | | 再来週予定 | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | |
| | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 調節池工事 | 土工事 | | | | | | | | 掘削工 | | | | | | | 掘削工 | | |
| | ダンプ積込・残土搬出 | | | | | | | | ダンプ積込・残土搬出 | | | | | | | ダンプ積込・残土搬出 | | |
| | | | | | | | | | 残土搬出 120台/日 10tDT×30台×4回=120台(予定) | | | | | | | | | |
| 調節池工事 | 仮設工 | | | | | | | | 土留点検足場設置 | | | | | | | 祝日 休工 | | |
| | 仮設構台工 ※掘削作業等を地上面から 行えるよう構台を設けます。 | | | | | | | | 仮設構台工 構台・覆工設置 | | | | | | | | | |
| 資機材 搬入出予定 | 昼間(8時30分~17時) 搬入・搬出 | 2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台 | 永福小学校 運動会 迂回路誘導 | 2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台 | 2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台 | 2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台 | 2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台 |
| | 早朝(5時~6時) 夜間(21時~) 搬入・搬出 | | | | | | 6:00~ BH0.7m3 ブルー搬入 | | | | | | | | | | | |
| 行事 | | | | | | 土休日 | 休日 | | | | | | | 土休日 | 休日 | | 文化の日 | |
| 《備考》 | 今週・・・黒 | | | | | | | | 来週・・・赤 | | | | | | | 再来週・・・青 | | |