

# 工事施工予定週報

工事件名：下高井戸調節池工事

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月11日

11/28(土) 休日作業  
騒音・振動に注意し施工致します。  
ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。

【2020年 11月30日 ~ 2020年 12月 6日】

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

監理技術者：木村 誉哉

日付		今週予定							来週予定							再来週予定				
		11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9		
工種		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
調節池工事	土工事		掘削工						掘削工									掘削工		
				ダンブ積込・残土搬出					ダンブ積込・残土搬出									ダンブ積込・残土搬出		
		祝 日 休 工							残土搬出 120台/日 10tDT×30台×4回=120台(予定)											
	土留工 (アースアンカー工)																	プラント設置・資機材搬入		
資機材 搬入出予定	昼間(8時30分~17時) 搬入・搬出		2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	25tRC				50tRC	25tRC	25tRC	
	早朝(5時~6時) 夜間(21時~ ) 搬入・搬出														夜間21:00搬出 0.7BH 低床トレー×1台			夜間21:00搬出 0.7BH 低床トレー×1台		
行事		勤労感謝 の日					休日作業	休日											土休日	休日
《備考》		今週・・・黒			来週・・・赤			再来週・・・青												