

# 工事施工予定週報

工事件名：下高井戸調節池工事

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月11日

11/28(土) 休日作業  
騒音・振動に注意し施工致します。  
ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。

【2020年 11月23日 ~ 2020年 11月29日】

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

監理技術者：木村 誉哉

工 種	日 付	今週予定							来週予定							再来週予定		
		11/16 月	11/17 火	11/18 水	11/19 木	11/20 金	11/21 土	11/22 日	11/23 月	11/24 火	11/25 水	11/26 木	11/27 金	11/28 土	11/29 日	11/30 月	12/1 火	12/2 水
調節池工事	土工事	掘削工							掘削工						掘削工			
	ダンプ積込・残土搬出								ダンプ積込・残土搬出						ダンプ積込・残土搬出			
	仮設構台工 ※掘削作業等を地上面から 行えるよう構台を設けます。	仮設構台工 プレス設置																
資機材 搬入出予定	昼間(8時30分~17時) 搬入・搬出	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台 25tRC	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台			2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台 25tRC	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台 25tRC		2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台 25tRC	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック4台 10tDT×30台	
	早朝(5時~6時) 夜間(21時~ ) 搬入・搬出															早朝6:00搬入 0.7BH 7:30ア-A	早朝6:00搬入 0.7BH 7:30ア-A	夜間21:00搬出 0.7BH
行 事						土休日	休 日	勤労感謝 の日						休日作業	休 日			
《 備 考 》		今週・・・黒	来週・・・赤	再来週・・・青														