

工事施工予定週報

【2021年 1月 18日 ~ 2021年 1月 24日】

工事件名：下高井戸調節池工事

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月11日

1/16(土) 休日作業
騒音・振動に注意し施工致します。
ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

監理技術者：木村 誉哉

工 種	日 付	今週実績						来週予定						再来週予定				
		1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
調節池工事	土 工 事		掘削工						掘削工						掘削工			
	祝 日 休 工		ダンプ積込・残土搬出						ダンプ積込・残土搬出						ダンプ積込・残土搬出			
			残土搬出 120台/日 10tDT×30台×4回=120台(実績)						残土搬出 120台/日 10tDT×30台×4回=120台(予定)									
	土 留 工 (アンカー工)		南側：土留工（アンカー工）					南側：土留工（アンカー工）							東側：土留工（アンカー工）			
			北側：土留工（アンカー工）					北側：土留工（アンカー工）							西側：土留工（アンカー工）			
								音が出ます。 ※硬い地盤を掘る際に音が発生します。										
資機材 搬入出予定	昼 間（8時30分～17時） 搬入・搬出		2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×30台								
	早 朝（5時～6時） 夜 間（21時～） 搬入・搬出																	
行 事		成人の日				休日作業	休 日							土休日	休 日			
《 備 考 》 今週・・・黒 来週・・・赤 再来週・・・青																		