

# 工事施工予定週報

【2021年 2月 1日 ~ 2021年 2月 7日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月11日

監理技術者：木村 誉哉

日付 工種		今週実績							来週予定							再来週予定		
		1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
調節池工事	土工事	掘削工							掘削工							掘削工		
		ダンプ積込・残土搬出							ダンプ積込・残土搬出							ダンプ積込・残土搬出		
		残土搬出 120台/日 10tDT×30台×4回=120台(実績)							残土搬出 120台/日 10tDT×30台×4回=120台(予定)									
	土留工 (アンカー工)	東側：土留工（アンカー工）							東側：土留工（アンカー工）							東側：土留工（アンカー工）		
		北側：土留工（アンカー工）							北側：土留工（アンカー工）							北側：土留工（アンカー工）		
									音が出ます。 ※硬い地盤を掘る際に音が発生します。									
資機材 搬入出予定	昼間（8時30分～17時） 搬入・搬出	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 4台 10tDT×30台		2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 10tDT×30台		
	早朝（5時～6時） 夜間（21時～） 搬入・搬出		6:00 B-HO.7搬入 低床トレー 21:00 B-HO.7搬出 低床トレー		6:00 B-HO.7搬入 低床トレー 21:00 B-HO.7搬出 低床トレー													
行事						土休日	休日							土休日	休日			
《備考》		今週・・・黒							来週・・・赤							再来週・・・青		