

工事施工予定週報

【2021年 4月 12日 ~ 2021年 4月 18日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月28日

監理技術者：木村 誉哉

日付 工種	今週実績							来週予定							再来週予定		
	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
調節池工事	掘削工							掘削工							掘削工		
	土工事		ダンプ積込・残土搬出					ダンプ積込・残土搬出							ダンプ積込・残土搬出		
			残土搬出 120台/日 10tDT×30台×4回=120台(実績)					残土搬出 120台/日 10tDT×30台×4回=120台(予定)									
	土留工 (アンカー工)		東側：土留工(アンカー工)														
資機材 搬入出予定	昼間(8時30分~17時) 搬入・搬出	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台 10tDT×30台		2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台 10tDT×30台		2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台 10tDT×30台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台 10tDT×30台	
	早朝(5時~6時) 夜間(21時~) 搬入・搬出																
行事				PM~ 三建 工事安全点検		土休日	休日							土休日	休日		
《備考》 今週・・・黒 来週・・・赤 再来週・・・青																	