

工事施工予定週報

【2021年 5月 10日 ~ 2021年 5月 16日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月28日

現場代理人・監理技術者：木村 誉哉

工種	日付	今週実績							再来週予定							再々来週予定				
		4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2~5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19		
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
調節池工事	土工事	重機解体・搬出		砕石・導水配管		4/29(木)~5/9(日) 春季休暇 11日間 現場休工 現場巡回警備 昼間 1回/日														
	鉄筋工事																	資機材搬入・段取		
	型枠工事								資機材搬入・段取			均しコンクリート型枠								
	コンクリート工事											均しコンクリート打設 220m3/日 コンクリート打設 220m3/日 生コン車 10tDT 52台(予定)			均しコンクリート打設 200m3/日 コンクリート打設 200m3/日 生コン車 10tDT 47台(予定)					
	仮設工			工事写真撮影(場内) ドローンによる航空撮影													墨出し作業			
資機材搬入出予定	昼間(8時30分~17時) 搬入・搬出	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台				2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 生コン車 52台			2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 生コン車 47台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台			
	早朝(5時~6時) 夜間(21時~) 搬入・搬出	夜間 21:00 低床トレー 1台 BH-O.7 ボイラーム 搬出	夜間 21:00 低床トレー 1台 BH-O.7 ボイラーム 搬出																	
行事		PM 三建 工事安全点検		昭和の日		土休日	休日							土休日	休日					
《備考》 今週・・・黒 再来週・・・赤 再々来週・・・青																				