

# 工事施工予定週報

【2021年 5月 17日 ~ 2021年 5月 23日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月28日

現場代理人・監理技術者：木村 誉哉

工 種	日 付	今週実績						来週予定						再来週予定						
		5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26		
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
調節池工事	土 工 事																			
	鉄 筋 工 事																	資機材搬入・段取 底版配筋		
	型 枠 工 事	資機材搬入・コンクリート打設段取			均しコンクリート型枠					均しコンクリート型枠										
	コンクリート工事				均しコンクリート打設 220m3/日		コンクリート打設 220m3/日 生コン車 10t 52台(予定)		均しコンクリート打設 220m3/日		コンクリート打設 200m3/日 生コン車 10t 47台(予定)		均しコンクリート打設 100m3/日		コンクリート打設 100m3/日 生コン車 10t 24台(予定)					
	仮 設 工									墨出し作業						墨出し作業				
資 機 材 搬入出予定	昼 間 ( 8時30分~17時) 搬入・搬出	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	生コン車 52台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	生コン車 24台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台														
	早 朝 ( 5時 ~ 6時 ) 夜 間 ( 21時 ~ ) 搬入・搬出																			
行 事						土休日	休 日					14:00 下水道局 三建 現場立会い	PM 三建 現場視察	土休日	休 日					
《 備 考 》 今週・・・黒      来週・・・赤      再来週・・・青																				

※ コンクリート打設作業中は、ポンプ車の音が出ます。  
大変ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。

コンクリート打設 220m3/日  
生コン車 10t 52台(予定)

音が出ます。

コンクリート打設 200m3/日  
生コン車 10t 47台(予定)

音が出ます。

コンクリート打設 100m3/日  
生コン車 10t 24台(予定)

音が出ます。