

工事施工予定週報

工事件名：下高井戸調節池工事

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月28日

8/2(火)・8/4(木)
 コンクリート打設の為、生コン車の出入りがあります。
 大変ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。

【2022年8月 1日 ~ 2022年 8月 7日】

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

現場代理人・監理技術者：木村 誉哉

工種	日付	今週実績							来週予定							再来週予定			
		7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
調節池工事	仮設工事	作業足場組立							作業足場組立							作業足場組立			
		型枠支保工組立・解体							型枠支保工組立・解体							型枠支保工組立・解体			
	鉄筋工事																		
		減勢工配筋																	
		床版配筋 坂路工																	
	型枠工事	型枠工事 型枠解体							型枠工事 型枠解体							型枠工事 型枠解体			
		頂版Step7 隔壁型枠							頂版Step7 減勢工 側型枠							頂版Step8			
									隔壁型枠							隔壁型枠			
側型枠 坂路工																			
コンクリート工事								床版コンクリート打設 坂路工							隔壁・減勢工コンクリート打設 隔壁工・減勢工				
								コンクリート打設 40m3/日 生コン車 10t 10台(予定)							コンクリート打設 25m3/日 生コン車 10t 6台(予定)				
仮設撤去工事	ディーフェル撤去・搬出																		
	DW1																		
測量工 調査工																			
								地盤調査・水位調査							測量・墨出し				
資機材 搬入出予定	昼間(8時30分~17時) 搬入・搬出	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台		
	早朝(5時~6時) 夜間(21時~) 搬入・搬出																		
行事																			
								土休日	休日					土休日	休日				