

【下高井戸調節池整備関連工事&下高井戸おおぞら公園整備工事】工事予定のお知らせ（週報）

【2024年 7月 8日 ~ 2024年 7月 14日】

下高井戸調節池と下高井戸おおぞら公園をつくる工事について
来週の工事予定をお知らせします

公園復旧工事に伴い、2024年6月3日(月)から、
おおぞら公園内の園路が新しい回路となっています

日付		今週実績							来週予定							再来週予定		
		7/1 月	7/2 火	7/3 水	7/4 木	7/5 金	7/6 土	7/7 日	7/8 月	7/9 火	7/10 水	7/11 木	7/12 金	7/13 土	7/14 日	7/15 月	7/16 火	7/17 水
下高井戸調節池工事 大成・徳倉JV 【東京都発注工事】 工期 2024年7月12日まで	土工	調節池 土工・整地																
		土工 敷鉄板 撤去・搬出 仮設工							敷鉄板 撤去・搬出 仮設工									
	撤去工																	
		重機が動き、振動が出ます。							重機が動き、振動が出ます。									
坂路工	清掃・片付け							清掃・片付け										
	すべり止め舗装工 坂路工																	
仮設工																		
下高井戸調節池 換気設備工事 株式会社 大場造園 【東京都発注工事】 工期 2025年2月26日まで	公園復旧工	準備工						準備工										
		現地調査・測量						現地調査・測量										
下高井戸調節池 公園復旧工事(その2) 加勢造園株式会社 【東京都発注工事】 工期 2025年2月25日まで	公園復旧工	準備工						準備工										
		現地調査・測量						現地調査・測量										
下高井戸おおぞら公園 第二期整備工事 箱根・大場・勇和JV 【杉並区発注工事】 工期 2026年2月27日まで	公園整備工	仮設工						仮設工										
		仮設通路作成						仮設通路作成										
下高井戸調節池 排水備工事 新明和工業株式会社 【東京都発注工事】 工期 2024年10月31日まで	排水設備工																	
下高井戸調節池 換気設備工事(その2) パール工業株式会社 【東京都発注工事】 工期 2026年2月28日まで	換気設備工																	
下高井戸調節池 監視制御設備工事(その2) 横河リユージョ株式会社 【東京都発注工事】 工期 2026年2月28日まで	監視制御設備工																	
資 機 材 搬入出予定	昼間(8時30分~17時) 搬入・搬出	軽トラ×1台 2tトラ×3台 4tトラ×2台 15tトラ×2台	軽トラ×1台 2tトラ×3台 4tトラ×2台 15tトラ×2台	軽トラ×1台 2tトラ×3台 4tトラ×2台 15tトラ×2台	軽トラ×1台 2tトラ×3台 4tトラ×2台 15tトラ×2台 ルーフ×1台	軽トラ×1台 2tトラ×3台 4tトラ×2台 15tトラ×2台 ルーフ×1台		2tトラ×2台 4tトラ×2台 15tトラ×2台 ルーフ×1台	2tトラ×2台 4tトラ×2台 15tトラ×2台 ルーフ×1台	2tトラ×2台 4tトラ×2台 15tトラ×2台 ルーフ×1台	軽トラ×1台 2tトラ×2台 4tトラ×2台	軽トラ×1台 2tトラ×2台 4tトラ×2台						
	早朝(5時~6時) 夜間(21時~) 搬入・搬出							夜間搬出 21:00~ ルーフ×1台	夜間搬出 21:00~ ルーフ×1台	夜間搬出 21:00~ ルーフ×1台								
行 事							土休日	休日						土休日	休日	海の日		