工 事 施 工 予 定 週 報

【 2021年 4月 19日 ～ 2021年 4月 25日 】

工事件名：下高井戸調節池工事

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月28日

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

監理技術者：木村　誉哉

工種 ＼ 日付		今週実績							来週予定							再来週予定		
		4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
調節池工事	土　工　事	掘　削　工		ダンプ積込・残土搬出					掘　削　工							重機解体・搬出		
		残土搬出　120台/日 10tDT×30台×4回＝120台(実績)							残土搬出　80台/日 10tDT×20台×4回＝80台(予定)							砕石・導水配管		
									砕石・導水配管									
	仮　設　工								工事写真撮影（場内）ドローンによる航空撮影									
									4/19(月)・4/23(金)・4/28(水) 工事写真撮影(場内) ドローンによる航空撮影 (天気が良く･風の無い日、3日の中で1日)									
資機材搬入出予定	昼 間（8時30分～17時） 搬入・搬出	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台 10tDT×30台	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台 10tDT×30台	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台 10tDT×30台			2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台 10tDT×20台	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台 10tDT×20台	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台 10tDT×20台	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台 10tDT×20台			2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台
	早 朝（ 5時 ～ 6時 ） 夜 間（21時 ～　　） 搬入・搬出															夜間　21:00 低床ﾄﾚｰﾗｰ 1台 BH0.7 ﾊﾞｲﾌﾞﾗﾑ 搬出	夜間　21:00 低床ﾄﾚｰﾗｰ 1台 BH0.7 ﾊﾞｲﾌﾞﾗﾑ 搬出	
行　事							土休日	休　日						土休日	休　日		PM 三建 工事安全点検	

《 備　考 》　今週・・・黒　　来週・・・赤　　再来週・・・青