工 事 施 工 予 定 週 報

【2021年 6月 14日 ～ 2021年 6月 20日】

工事件名：下高井戸調節池工事
工事期間：2017年12月15日から2023年 12月28日

6/15（火） コンクリート打設の為、生コン車の出入りが多数あります。
大変ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。

受注者：大成・徳倉建設共同企業体
現場代理人・監理技術者：木村 誉哉

工種 ＼ 日付		今週実績							来週予定							再来週予定		
		6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
調節池工事	仮設工事																	
	鉄筋工事	鉄筋材搬入・荷卸し							鉄筋材搬入・荷卸し							鉄筋材搬入・荷卸し		
		鉄筋工事 底版配筋 Step2							鉄筋工事 底版配筋 Step2							鉄筋工事 底版配筋 Step2		
									鉄筋工事 底版配筋 Step3							鉄筋工事 底版配筋 Step3		
	型枠工事	型枠工事 底版型枠 Step1																
											型枠工事 底版型枠 Step2					型枠工事 底版型枠 Step2		
	コンクリート工事	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ポンプ槽部							底版ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 底盤Step1									
		コンクリート打設 150m3/日 **生ｺﾝ車 10t 35台(予定)**							**コンクリート打設 1,140m3/日** **生ｺﾝ車 10t 268台(予定)**									
		音が出ます。									**音が出ます。**							
	測量工				墨出し作業				墨出し作業				墨出し作業					
資機材搬入出予定	昼間（8時30分～17時）搬入・搬出	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台 生ｺﾝ車×35台	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台			2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台 生ｺﾝ車×268台	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台			2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台	2tﾄﾗｯｸ2往復 4tﾄﾗｯｸ2往復 15tﾄﾗｯｸ 2台
	早朝（5時～6時） 夜間（21時～ ） 搬入・搬出	早朝搬入 6:00～ ｾﾐﾄﾚｰﾗｰ×2台							早朝搬入 6:00～ ｾﾐﾄﾚｰﾗｰ×2台		早朝搬入 6:00～ ｾﾐﾄﾚｰﾗｰ×1台		早朝搬入 6:00～ ｾﾐﾄﾚｰﾗｰ×2台				早朝搬入 6:00～ ｾﾐﾄﾚｰﾗｰ×2台	
行事					AM 三建 現場安全 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ		土休日	休 日						土休日	休 日			

《 備 考 》 今週・・・黒 来週・・・赤 再来週・・・青